

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

Cliente: MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL

Endereço: Rua José Frederico Borges, s/n, centro

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 dias		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.460,69	100,00%	R\$ 4.460,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.460,69
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.311,21	100,00%	R\$ 4.311,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.311,21
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 7.477,54	100,00%	R\$ 7.477,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.477,54
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.740,50	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.740,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.740,50
5	COBERTURA	R\$ 17.034,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.034,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.034,17
6	REVESTIMENTOS	R\$ 9.202,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.202,77	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.202,77
7	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 20.792,82	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 6.237,85	53,00%	R\$ 11.020,19	17,00%	R\$ 3.534,78	100,00%	R\$ 20.792,82
8	ESQUADRIAS VIDROS	R\$ 2.577,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	45,00%	R\$ 1.159,73	55,00%	R\$ 1.417,45	100,00%	R\$ 2.577,18
9	APARELHO SANITARIO, LOUÇAS E OUTROS	R\$ 5.373,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.373,15	100,00%	R\$ 5.373,15
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS HIDROSSANITARIOS	R\$ 12.538,23	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.253,82	20,00%	R\$ 2.507,65	70,00%	R\$ 8.776,76	100,00%	R\$ 12.538,23
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.189,80	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 656,94	50,00%	R\$ 1.094,90	20,00%	R\$ 437,96	100,00%	R\$ 2.189,80
12	PINTURA	R\$ 2.420,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.420,41	100,00%	R\$ 2.420,41
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 27.304,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.304,23	100,00%	R\$ 27.304,23
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.557,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.557,57	100,00%	R\$ 3.557,57
TOTAL PARCELA			13,00%	R\$ 16.249,44	24,74%	R\$ 30.923,28	19,99%	R\$ 24.985,24	42,26%	R\$ 52.822,32		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 124.980,28	13,00%	R\$ 16.249,44	37,74%	R\$ 47.172,72	57,74%	R\$ 72.157,96	100,00%	R\$ 124.980,28	100,00%	R\$ 124.980,28

Tania dos Reis Soares

Responsável técnico

Nome: TANIA DOS REIS SOARES

Cargo: Arquiteta e Urbanista

RRT FISCAL: 7360832

Steffen

Nome: Luiz Evaldt Steffen

Cargo: Prefeito Municipal

Local e Data

Morrinhos do Sul/RS, 12 de novembro de 2019