



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REPACTUAÇÃO

Objeto: REPACTUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO

ID Obra: 1000904

Local: RS 494 - PIXIRICA - MORRINHOS DO SUL/RS

Área Total: 980.40m²

ART: 12836277

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ITEM PREVISTO (R\$)	% REFERENTE ESTRUTURA	PRAZO DE EXECUÇÃO						VALOR TOTAL (R\$)
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.914,30	3,29%	R\$ 13.914,30 100,00%						R\$ 13.914,30 100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.168,96	1,22%	R\$ 5.168,96 100,00%						R\$ 5.168,96 100,00%
6	COBERTURA	R\$ 25.333,30	5,99%	R\$ 12.666,65 50,00%	R\$ 12.666,65 50,00%					R\$ 25.333,30 100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 6.249,57	1,48%		R\$ 6.249,57 100,00%					R\$ 6.249,57 100,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 376,13	0,09%		R\$ 376,13 100,00%					R\$ 376,13 100,00%
9	PISO	R\$ 129.821,59	30,70%			R\$ 64.910,80 50,00%	R\$ 64.910,80 50,00%			R\$ 129.821,59 100,00%
10	PINTURA	R\$ 120.464,48	28,49%		R\$ 30.116,12 25,00%	R\$ 30.116,12 25,00%	R\$ 30.116,12 25,00%	R\$ 30.116,12 25,00%		R\$ 120.464,48 100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.813,14	2,32%				R\$ 4.906,57 50,00%	R\$ 4.906,57 50,00%		R\$ 9.813,14 100,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.642,87	2,75%				R\$ 5.821,44 50,00%	R\$ 5.821,44 50,00%		R\$ 11.642,87 100,00%
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.354,18	2,21%					R\$ 9.354,18 100,00%		R\$ 9.354,18 100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 26.478,36	6,26%					R\$ 13.239,18 50,00%	R\$ 13.239,18 50,00%	R\$ 26.478,36 100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 3.493,12	0,83%					R\$ 1.746,56 50,00%	R\$ 1.746,56 50,00%	R\$ 3.493,12 100,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 60.776,39	14,37%					R\$ 30.388,19 50,00%	R\$ 30.388,19 50,00%	R\$ 60.776,39 100,00%
VALORES FINAIS				R\$ 31.749,91 7,51%	R\$ 49.408,47 11,68%	R\$ 95.026,92 22,47%	R\$ 105.754,92 25,01%	R\$ 95.572,24 22,60%	R\$ 45.373,93 10,73%	R\$ 422.886,38 100,00%